

N/REF : 23/01/2026 16H02 C:000003 I:02646
V/REF : AC/C38043
V/Email reçu le Vendredi 23/01/2026 a 16H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 79A BOULEVARD DE CLEUNAY - MME BILLAUD M. POURIAIS 06 25 44 08 24
LOGEMENT N° 100169, PORTE N°A15, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : - REMPLACEMENT BAIGNOIRE
- REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 3 PORTES

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE 170CM
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE
DÉPOSE ÉVIER
DÉPOSE MEUBLE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE ÉVIER
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAUX
REPOSE ÉVIER
REPRISE JOINT SILICONE ÉVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PLUSIEURS ANOMALIES CONSTATÉES AU NIVEAU DE LA SALLE DE BAIN.
PRÉVOIR RÉFECTION SALLE DE BAIN.
--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 17/03/26 a 12H13 mlefeuvre@aiguillon.com

1703 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 16H46 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

0603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 23/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/02/26 A 15H00 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 20/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE, PRÉVOIR REMPLACEMENT FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE CAR ACTUEL FUYARD ET BONDE LAVABO CASSÉ. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/02/26 A 14:58 MME M LEFEUVRE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 16:45 MME M LEFEUVRE

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/03/26 A 12:12 MME LEFEUVRE M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	370,51	370,51
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	262,44	262,44

TOTAL H.T.	632,95
T.V.A. a 10,00%	63,29
TOTAL T.T.C.En EURO	696,24

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.