

N/REF : 27/10/2025 16H21 C:000502 I:15834
V/REF : 860096
V/Email reçu le Lundi 27/10/2025 a 16H21

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 0219
IMMEUBLE : PETIT ROBINSON -0219
106, RUE DE VERN
.
35000 RENNES

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes

LOCALISATION : ALLEE 106 VERN - SEFERI HASIE : 06 52 42 67 93
APT 401

MOTIF : MR KERVILES 06 66 19 03 64 L'ENTREPRISE NKS IMMOBILIER
: ADAPTATION PMR CARSAT
ALIMENTATION ELEC A CREER POUR LA MOTORISATION DES V.R EN RADIO
Donneur d'ordre : M. T RIAUDEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
PASSAGE GOULOTTES ET ALIMENTATION VOILETS ROULANTS
REMISE SOUS TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/03/26 a 12H01 thierry.riaudel@espacil.com
FM LGESTION Email envoyé le 15/12/25 a 17H08 M. RIAUDEL

BONJOUR, L'ENTREPRISE NKS NOUS INFORME QU'ILS INTERVIENDRONT DÉBUT
JANVIER. ILS NOUS RAPPELERONT DES QUE NOUS POURRONS PRENDRE LA SUITE.
NOUS RESTONS DONC EN ATTENTE DE LEUR RETOUR POUR FINALISER CETTE DEMANDE

MB LGESTION Email envoyé le 08/12/25 a 14H16

CL LGESTION Email envoyé le 04/11/25 a 21H52 thierry.riaudel@espacil.com

CL LGESTION Email envoyé le 04/11/25 a 21H52 thierry.riaudel@espacil.com

BONNJOUR, SUITE INTERVENTION DU 04/11, MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ
LORSQUE LE BLOC MOTEUR SERA INSTALLÉ AFIN QUE L'ON PUISSE INTERVENIR.
DANS L'ATTENTE,

2/10 : MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 04/11/2025 A 13:22

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 21:52 M. T RIAUDEL
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/03/26 A 12:01 M. T RIAUDEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
25,00	2.1.1-FP.Fil 1,5mm/ml	2	6,48	162,00
25,00	2.1.1-Pose Goulotte(s)/ml	2	10,38	259,50
TOTAL H.T.				421,50
T.V.A. a 10,00%				42,15
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>463,65</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

