

N/REF : 20/02/2026 16H04 C:000053 I:02434  
V/REF : AC/C40582  
V/Email reçu le Vendredi 20/02/2026 à 16H04

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. MYT  
**IMMEUBLE** : MYOSOTIS -MYT  
5, RUE DES MYOSOTIS  
.  
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 18 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004  
**LOCALISATION** : 5 RUE DES MYOSOTIS - MME MELFORT 06 63 88 14 77 / 09 86 44 23 23  
LOGEMENT N° 105802, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 3  
**MOTIF** : FUIITE SUR RADIATEUR CHAMBRE  
**Donneur d'ordre** : Mme A GUILLO

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire  
INTERVENTION DU 25/02  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE DES RADIATEURS  
CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ  
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/03  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE  
REPLACEMENT RADIATEUR  
RACCORDEMENT AU RESEAU CHAUFFAGE  
REMISE EN EAU  
PURGE DU RADIATEUR  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/03/26 à 17H40 Mme A GUILLO  
AT LGESTION Email envoyé le 26/02/26 à 10H17 Mme A GUILLO  
2502 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR. DANS L'ATTENTE.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                        |                            |      |         |               |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - | Descriptif                 | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PBL141-FP.1            | Radiat.acier H600mm<L650mm | 3    | 288,17  | 288,17        |
| TOTAL H.T. ....          |                        |                            |      |         | 288,17        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                        |                            |      |         | 28,81         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                        |                            |      |         | <u>316,98</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.