

N/REF : 11/02/2026 10H17 C:000502 I:16445
V/REF : 870260
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 10H17

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1078
IMMEUBLE : LE CLOS -1078
45/49, RUE GRANDE RUE
.
35660 LANGON

Rennes, le 18 Mars 2026

Référence Marché: Electricité-Lot5 Breti.Ouest
LOCALISATION : 49 RUE GRANDE RUE - M. RUELLAND 07 68 22 73 51
APPARTEMENT 0201
MOTIF : VÉRIFICATION INSTALLATION ÉLECTRIQUE LOGEMENT
Donneur d'ordre : M. G. QUINTIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS D'ÉLECTRICITÉ DANS LE LOGEMENT
VÉRIFICATION ÉLECTRIQUE IMPOSSIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PAS DE CONTRAT RELIÉ AU COMPTEUR
--
INTERVENTION DU 09/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : 2PC ARRACHÉES DU MUR
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : RAS
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : RAS
CONTRÔLE SECTIONS CÂBLES
CONSTAT : RAS
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
CONSTAT : RAS
MESURE DE LA TERRE
CONSTAT : RAS
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DE LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : RAS
REMARQUE : LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ

MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
REFIXATION DE 2 PC
REMISE SOUS TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/03/26 a 17H49 gurkan.quintin@espacil.com
03/003 MSG LAISSÉ

CL LCOMPTER Email envoyé le 18/02/26 a 15H16 gurkan.quintin@espacil.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 18/02, MERCI DE REVENIR VERS NOUS LORSQUE
NOUS POURRONS RÉ-INTERVENIR DANS LE LOGEMENT; DANS L'ATTENTE
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 15:14 M. G. QUINTIN
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/03/26 A 17:49 M. G. QUINTIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU	1	52,00	52,00
1,00	Ffait Déplacement Prestation hors BPU	1	37,00	37,00
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	2	146,34	146,34

TOTAL H.T.	235,34
T.V.A. a 10,00%	23,53
TOTAL T.T.C.En EURO	258,87

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.