

N/REF : 6/03/2026 10H31 C:000073 I:11123
V/REF : AC/C41810
V/Email reçu le Vendredi 06/03/2026 à 10H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBIO
IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBIO
2/4, RUE DE LA METAIRIE
3, RUE DU BOCAGE
44700 ORVAULT

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 3 RUE DU BOCAGE - DELPHINE ALLAIN 06 61 54 54 78

MOTIF : L'APPARITION DE TRACES D'HUMIDITÉ ET DE CLOQUES AU PLAFOND DE LA SALLE
DE BAINS, POUVANT CORRESPONDRE A UN DÉBUT DE DÉGÂT DES EAUX

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE D'EAU EN CONTINU AU NIVEAU DU GROUPE DE SÉCURITÉ BALLON
D'EAU
CONTROLE DES AUTRES POINTS D'EAU DU LOGEMENT
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE CEPENDANT LE TUYAU DE LA MACHINE A
LAVER ÉTAIT MAL RACCORDÉE AU SIPHON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 16/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/03/26 à 15H45 tcermelli@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 10/03/26 à 11H31 M. T CERMELLI

PRÉVOIR VOIR REMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ FUYARD
PRÉVOIR RACCORDEMENT TUYAU MACHINE A LAVER AU SIPHON AVEC DÉPOSE MEUBLE
ET PERCEMENT MEUBLE POUR PASSAGE TUYAU
UNE POURSUITE DE LA RECHERCHE DE FUITE SERA A PRÉVOIR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 15:44 M. CERMELLI T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	3	174,96	174,96
1,00	PBL163-FP.Groupe de sécurité	3	56,60	56,60
TOTAL H.T.				231,56
T.V.A. a 10,00%				23,15
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>254,71</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

