

N/REF : 4/03/2026 14H56 C:000003 I:02672
V/REF : AC/C41516
V/Email reçu le Mercredi 04/03/2026 a 14H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRI
IMMEUBLE : BARRE RICHELOT -BRI
RUE DES MINQUIERS
RUE DE CEZEMBRE
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 24 RUE DE CEZEMBRE - BOINA BOINA YOUSOUF 06 07 36 44 58
ETAGE RDC - PORTE 24

MOTIF : BALLON A CONTROLER - ABSENCE D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RESISTANCE HS
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REEMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 100L
REEMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/03/26 a 12H27 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL158-FP.1	Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	524,89	524,89
TOTAL H.T.					524,89
T.V.A. a 10,00%					52,48
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>577,37</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.