

N/REF : 3/03/2026 10H16 C:002020 I:02580
V/REF : AC/C41339
V/Email reçu le Mardi 03/03/2026 a 10H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MDB
IMMEUBLE : MOULIN DU BOURG -MDB
2-6, RUE DES MEUNIER
.
35350 ST MELOIR DES ONDES

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 4 RUE DES MEUNIER - POUPART EMMANUELLE 06 62 16 75 07
ETAGE RDC - PORTE A05

MOTIF : PRISE DE MESURE BAC DE RECEVEUR A CHANGER
NE PAS TOUCHER AUX CARREAUX DE FAIENCE SAUF 1ERE RANGEE SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DE LA PAROI DE DOUCHE
DEPOSE PREMIER RANG DE FAIENCE
DEPOSE BAC A DOUCHE .
PREPARATION MUR WEDI
MODIFICATION VIDANGE
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU RECEVEUR DE DOUCHE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
POSE FAIENCE ET JOINT
POSE PAROI DE DOUCHE ET JOINT SILICONE.
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/03/26 a 17H29 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER Email envoyé le 11/03/26 a 11H26 Mme T KERMARREC

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 17:28 MME KERMARREC T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL182-Dép./Remontag.paroie douche	3	185,25	185,25
1,00	PBL057-FP.Recev.céram.extra plat 90x90	3	526,95	526,95
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	3	169,81	169,81
TOTAL H.T.				882,01
T.V.A. a 10,00%				88,20
TOTAL T.T.C.En EURO				970,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.