

N/REF : 2/03/2026 14H59 C:000003 I:18863
V/REF : AC/C41262
V/Email reçu le Lundi 02/03/2026 a 14H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : 2 TILLION
2 RUE GERMAINE TILLION
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 RUE GERMAINE TILLION - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 104684, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
REEMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES
REEMPLACEMENT RADIATEUR SEJOUR (RADIATEUR ROUILLÉ)
JOINT SILICONE EVIER + LAVABO + BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER 120 3 PORTES
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ÉVIER
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE DU RADIATEUR
INTERVENTION REPLANIFIÉE
--
INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
REEMPLACEMENT RADIATEUR SEJOUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMUSE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FIXATION DE L'EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE ÉVIER , LAVABO ET BAIGNOIRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/03/26 a 17H13 acasaert@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 17:12 MME CASAERT A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	3	288,17	288,17
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	4	262,44	262,44
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	128,65	128,65
4,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	4	30,87	123,48
TOTAL H.T.				802,74
T.V.A. a 10,00%				80,27
TOTAL T.T.C.En EURO				883,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

