

N/REF : 20/01/2026 16H33 C:002020 I:02570
V/REF : AC/C37609
V/Email reçu le Mardi 20/01/2026 a 16H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEL
IMMEUBLE : BEAULIEU -BEL
22 A 28, RUE DE BEAULIEU
.
35400 ST MALO

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 26 RUE DE BEAULIEU - MR ELGRIN 07 51 42 44 41
LOGEMENT N° 003908, PORTE N°3908, 1° ÉTAGE, TYPE 5
--

MOTIF : LOGEMENT DU DESSUS : MR ET MME POULAIN JOIGNABLE AU 06 02 22 90 55
: PLAFOND PRET A TOMBER- FUITE (CERTAINEMENT EN DALLE)

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 3911
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU D'ALIMENTATION
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 29 ET 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS DE FIXATION.
DEPOSE RECEVEUR
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTI DEPUIS GAINTE TECHNIQUE
COULOIR RÉSEAU EAU FROIDE JUSQUE SOUS RECEVEUR DE DOUCHE CAR
L'ALIMENTATION GÉNÉRAL DE L'APPARTEMENT SE TROUVE SOUS RECEVEUR
MISE EN PLACE WEDI
MODIFICATION ÉVACUATION PVC
FOURNITURE ET POSE RECEVEUR DE DOUCHE
SCELLEMENT DU BAC A DOUCHE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU.

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE ET REBOUCHAGE DES TROUS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : RESTE A FAIRE LA TABLETTE FAIENCE SOUS RECEVEUR

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉFECTION DESSOUS DE DOUCHE TABLIER
PRÉCONISATION : PREVOIR INSTALLATION PAROI DE DOUCHE 80X80 CAR RIDEAU
DE DOUCHE RISQUE DE FUITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 03/02/26 a 16H25 Mme T KERMARREC

0302 : BONJOUR, PRÉVOIR POSE PAROI DE DOUCHE 80X80. DANS L'ATTENTE.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/01/26 A 16H05 MME T KERMARREC

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DU RÉSEAU D'ALIMENTATION DU COMPTEUR
AU LOGEMENT 3911
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR
SUITE A DONNER : OUI. LE 29/01/2026 A 19:40

SUITE A DONNER : OUI. LE 30/01/2026 A 20:01

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
30,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	1650,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	60,00	240,00
1,00	PBL057-FP.Recev.ceram.extra plat 80x80	6	512,00	512,00
1,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	8	144,08	144,08
TOTAL H.T.				2646,08
T.V.A. a 10,00%				264,60
TOTAL T.T.C.En EURO				2910,68

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.