

N/REF : 16/01/2026 12H43 C:000502 I:16592
V/REF : 867603
V/Email reçu le Vendredi 16/01/2026 a 12H43

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1620
IMMEUBLE : MODUL'R -1620
3, RUE JEAN MICHEL BOLLE
.
35600 REDON

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: Electricité-Lot5 Breti.Ouest
LOCALISATION : 3 RUE JEAN MICHEL BOLLE - LOGT VACANT SUR PASS
APPRT 0002
MOTIF : VÉRIFICATION ÉLECTRIQUE
VÉRIFICATION PLOMBERIE
Donneur d'ordre : M. G. QUINTIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION.
DÉPOSE ALIMENTATION TABLEAU 10 CARRÉ
FOURNITURE ET POSE ALIMENTATION 16 CARRÉ.
ALIMENTATION SECHE SERVIETTE MIS SOUS DISJONCTEUR 16A AU LIEU DE 20A.
PROTECTION DE FILS TABLEAU QUI N'ÉTAIT PAS PROTÉGÉ.
MISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
VÉRIFICATION DE LA PLOMBERIE
CONSTAT : MITIGEUR LAVABO DESSÉRÉ
RESSERRAGE DU MITIGEUR
VIDAGE LAVABO HS, PRÉVOIR REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
FIN DE CHANTIER ET REPLIS DU MATÉRIEL.

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 10/02/26 a 23H14 gurkan.quintin@espacil.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 10/02/26 a 23H14 gurkan.quintin@espacil.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 09/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE
LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 23:13 M. G. QUINTIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	1	146,34		146,34
2,00	2.1.1-FP Câbl 162 /ml	1	6,44		12,88
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/02	3	72,01		252,03
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	42,48		42,48
TOTAL H.T.					453,73
T.V.A. a 20,00%					90,74
TOTAL T.T.C.En EURO					544,47

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.