

N/REF : 18/03/2026 21H37 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C42658
V/Email reçu le Mercredi 18/03/2026 à 21H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 7 SQUARE DES CLOTEAUX - PASS CHANTIER
ETAGE 2 - PORTE 22

MOTIF : POSE WC COMPLET
POSE JOINT SILICONE ET MITIGEUR SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT WC COMPLET
REPLACEMENT ROBINET WC
RALLONGE PIPE WC
REPLACEMENT MITIGEUR DOUCHE
REPLACEMENT MITIGEUR LAVABO
REPLACEMENT SIPHON LAVABO
REMARQUE : IMPOSSIBLE DE DEMONTER LA BONDE (BONDE ET SIPHON COLLÉ)
REPLACEMENT SILICONE DOUCHE ET LAVABO
REMARQUE : IMPOSSIBLE DE TESTER LES ELEMENTSCAR VANNE GENERAL EST CASSÉE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 24/03/26 à 11H46 M. R. STEPHANT

AT LGESTION Email envoyé le 24/03/26 à 11H45 M. R. STEPHANT

2403 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REPLACEMENT DE LA VANNE. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	1	288,17	288,17
2,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	128,65	257,30
1,00	PBL295-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	92,62	92,62
4,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,87	123,48
TOTAL H.T.				761,57
T.V.A. a 10,00%				76,15
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>837,72</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.