

N/REF : 12/03/2026 15H47 C:000073 I:02295
V/REF : AC/C42078
V/Email reçu le Jeudi 12/03/2026 à 15H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ECL
IMMEUBLE : ESCALE DE LOIRE -ECL
21/25A/31, MAIL PABLO PICASSO
6/8, RUE DE L'INDRE
44100 NANTES

Rennes, le 26 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 31 MAIL PABLO PICASSO - PASS CHANTIER (DU 11/03/2026 AU 25/03/2026)
LOGEMENT N° 106081, PORTE N°81, 8° ÉTAGE

MOTIF : - REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTES
- REMPLACEMENT EVIER 120 AVEC VIDAGE EVIER
- REFECTION ALIMENTATION DU RADIATEUR DU SÉJOUR A GAUCHE DE LA BAIE
- FOURNITURE ET POSE RADIATEUR SECHE SERVIETTE DANS LA SALLE D'EAU DE LA CHAMBRE A DROITE AU FOND DU COULOIR

Donneur d'ordre : Mme B MONFORT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE MEUBLE ÉVIER + ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE ÉVIER
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAU
FOURNITURE ET POSE ÉVIER DOUBLE CUVE
REPRISE PVC
TEST RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE SUR RETOUR RADIATEUR
CONDAMNATION RÉSEAU DU RÉSEAU
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ACCORD POUR REMPLACER UN RADIATEUR EXISTANT PAR UN PLUS PUISSANT
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR 1300 WATT
DEPOSE TETE THERMOSTATIQUE
REMPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE.
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
IL N'Y A PAS D'ATTENTE ÉLECTRIQUE NI HYDRAULIQUE POUR LE
SECHE-CHERVIETTE. INSTALLATION IMPOSSIBLE.
REBOUCHAGE TROU
FINITION SOL SILICÔNE BEIGE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 25/03/26 a 14H56 BMONFORT@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/03/26 A 14:55 MME MONFORT B

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	262,44	262,44
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	236,71	236,71
1,00	PBL181-Dép./Evacua.appareil sanitaire	4	92,62	92,62
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	4	319,05	319,05
TOTAL H.T.				910,82
T.V.A. a 10,00%				91,08
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1001,90</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.