

N/REF : 11/02/2026 9H03 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C39610
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 9H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 5 RUE DE QUEBEC - MR MME DLAILA 06 95 78 53 19
LOGEMENT N° 117106, PORTE N°043, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : CHANGEMENT COLONNE AU NIVEAU DES WC

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
REPLACEMENT TRONÇON COLONNE AU NIVEAU DES WC
REPOSE WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
RÉPARATION PROVISIOIRE SUR PVC AU NIVEAU DU 3EME
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR FINALISATION CHANTIER AU NIVEAU DU
3EME ETAGE
--
INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT TRONÇON DE COLONNE PVC D110 AVEC MANCHON DE DILATATION
AU NIVEAU DU 3EME ETAGE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/03/26 a 16H19 M. T CERMELLI
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 14H30 M. T CERMELLI
1702: MSG REP M.LANUAY MME DENIEL LOGT D'EN DESSOUS
--
FM LGESTION Email envoyé le 13/02/26 a 14H01 M. T CERMELLI
BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU
DESSOUS SVP.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL115-FP.Elém.Col.PVC avec té raccord	1	329,34	329,34
1,00	PBL076-Rempl.coude d'évacuation (pipe)WC	1	104,97	104,97
6,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 2 opérateur	1	51,46	308,76
TOTAL H.T.				743,07
T.V.A. a 10,00%				74,30
TOTAL T.T.C.En EURO				817,37

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.