

N/REF : 14/11/2025 14H46 C:000039 I:00266
V/REF : AC/C32817
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 a 14H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBE
IMMEUBLE : SAR. BERNHARDT -SBE
1, SQUARE SARAH BERNHARDT
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : 1 SQUARE SARAH BERNHARDT - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 12/12
LOGEMENT N° 002911, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : CONSUEL - ELT 002911 SBE
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT : LOGEMENT RELOUÉ, LOGEMENT INACCESSIBLE
INTERVENTION A REPLANIFIER
--
INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : PC DÉFECTUEUSE SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : TABLEAU NON AUX NORMES
CONTRÔLE SECTIONS CÂBLES
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
MESURE DE LA TERRE
CONSTAT : ABSENCE DE TERRE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
INTERVENTION A REPROGRAMMER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 25/03/26 a 09H16 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
MG LGESTION Email envoyé le 27/01/26 a 16H31 M. C YAUCAT-GUENDI
POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES
AFIN QUE L'ON REPLANIFIE L'INTERVENTION ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/03/26 A 09:15 M. YAUCAT-GUENDI C

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT056-Attest.diagn.locat.T3 yc déliv.	2	153,94	153,94
	TOTAL H.T.			153,94
	T.V.A. a 10,00%			15,39
	TOTAL T.T.C.En EURO			169,33

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.