

N/REF : 27/03/2026 12H00 C:000039 I:00207
V/REF : AC/C43318
V/Email reçu le Vendredi 27/03/2026 à 12H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AMT
IMMEUBLE : L'AMETHYSTE -AMT
2/4/6, RUE DES TAMARIS
.
35131 PONT PEAN

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 6 RUE DES TAMARIS - VACANT JUSQU'AU 31/03
LOGEMENT N° 107774, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 3 PORTES
REEMPLACEMENT ÉVIER INOX 1,2M

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTES
REEMPLACEMENT EVIER
REEMPLACEMENT MITIGEUR ET VIDAGE
REFECTION VIDANGE
RACCORDEMENT ALIMENATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/03/26 à 12H01 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	128,65		128,65
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	1	236,71		236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	262,44		262,44
TOTAL H.T.					627,80
T.V.A. a 10,00%					62,78
TOTAL T.T.C.En EURO					690,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.