

N/REF : 25/02/2026 12H18 C:000039 I:02409
V/REF : AC/C39159
V/Email reçu le Mercredi 25/02/2026 a 12H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TVP

IMMEUBLE : VILLA DU PARC -TVP
11, ALLEE MARCEL BROSSIER
TERRASSES-VILLA DU PARC
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 01 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 11, ALLEE MARCEL BROSSIER - MR MOREAUX 06 75 17 94 72
LOGEMENT N° 111188, PORTE N°A102, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT EVIER INOX + ROBINETTERIE
REEMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES
REEMPLACEMENT FAIENCE DÉCOLLÉ DANS LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT MEUBLE ÉVIER
INSTALLATION PROVISOIRE DE L'ÉVIER
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ÉVIER
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE MEUBLE 1 PORTE SOUS ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE MEUBLE
FOURNITURE ET POSE 3 CARREAUX DE FAIENCE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
RÉALISATION JOINT SILICONE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 01/04/26 a 13H07 rstephant@aiguillon.com

26/02 : MSG REP
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/04/26 A 13:07 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	4	236,71		236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	4	262,44		262,44
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	4	169,81		169,81
	TOTAL H.T.				668,96
	T.V.A. a 10,00%				66,89
	TOTAL T.T.C.En EURO				735,85

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

