

N/REF : 16/12/2025 15H50 C:002020 I:00907
V/REF : AC/C36424
V/Email reçu le Mardi 16/12/2025 a 15H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHN

IMMEUBLE : LES CHENES - CHN
4-8, RUE DES CHENES
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN
35400 ST MALO

Rennes, le 01 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 8 RUE DES CHENES - LOGT VACANT SUR PASS
LOGEMENT N° 003676, PORTE N°3676, 3° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : - REFAIRE DOUCHE : RETIRER FAIENCE DOUCHE + AU-DESSUS LAVABO ET EN
- REMETTRE - METTRE BAC A DOUCHE PLAT (FAIRE AU MIEUX) + PAROI DE
DOUCHE
- REFIXER LE LAVABO SITUÉ DANS LE CABINET AU BOUT DU COULOIR +
REMETTRE BOUCHON (SI HS REMPLACER PAR LAVABO AVEC COLONNE SIMPLE)
- CHANGER LE MEUBLE SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE : RECEVEUR EN BON ÉTAT - ACCES DIFFICILE AVEC ÉVACUATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NOUVELLE PRISE DE RÉFÉRENCE SUITE DEMANDE GESTIONNAIRE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE EVIER (EVIER LAISSÉ SUR PLACE MAIS SERA A REMPLACER CAR TORDU)
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE DE DEUX BOUCHONS
REMISE EN EAU

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/02, 26/02 ET 27/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RECEVEUR
FOURNITURE ET POSE PLAQUE DE WEDI
FOURNITURE ET POSE PLAQUE DILITE
MODIFICATION ÉVACUATION PVC D40
FOURNITURE ET POSE RECEVEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE PAROI DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REEMPLACEMENT LAVABO (BONDE MANQUANTE)
REEMPLACEMENT MEUBLE MEUBLE SOUS EVIER
REEMPLACEMENT EVIER
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR BONDE LAVABO ET TABLIER SOUS RECEVEUR

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER SOUS BAC A DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE DE LAVABO
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 25/03/26 a 09H08 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER Email envoyé le 03/03/26 a 10H03 Mme T KERMARREC
NR LGESTION Email envoyé le 05/02/26 a 10H56 Mme T KERMARREC
0502: MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ LORQUE NOUS POURRONS RÉALISER LES TRAVAUX SUR CE LOGEMENT, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
--
NR LGESTION Email envoyé le 08/01/26 a 16H27 Mme T KERMARREC
0701 : BONJOUR, PRÉVOIR DE POSER DES PLAQUES DILITE AVEC UN PROFIL D'ANGLE ET 2 PROFILE EXTÉRIEUR SUR LA PAROI AINSI QUE POUR LE LAVABO A LA PLACE DE LA FAIENCE.
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE L'EVIER CAR EN MAUVAIS ÉTAT AINSI QUE LE
DEVONS-NOUS REMPLACER LE RECEVEUR ?

DANS L'ATTENTE.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/03/26 A 09:06 MME KERMARREC T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL046-FP.Tablier sous receveur	5	113,21	113,21
1,00	PBL095-Rempl.siphon lavabo	5	61,75	61,75
6,00	MOE001-H(s) Plomb. 1er Tech hs BPU 25/02	51	51,46	308,76
6,00	MOE001-H(s) Plomb. 2em Tech hs BPU 25/02	51	51,46	308,76
4,50	MOE001-H(s) Plomb. 1er Tech hs BPU 27/02	55	51,46	231,57
4,50	MOE001-H(s) Plomb. 2em Tech hs BPU 27/02	55	51,46	231,57
2,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	55	128,65	257,30
1,00	PBL057-FP.Recev.céram.extra plat 80x80	55	526,95	526,95
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	55	97,77	97,77
1,00	PBL064-FP.Paroi de douche standart	55	566,06	566,06
1,00	PBL087-FP.Evier acier 1m 1cuve,1 égoutt.	55	236,71	236,71
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	55	185,25	185,25
1,00	PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90	55	257,30	257,30
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	FP plaques WEDI	51	171,60	171,60
2,00	FP panneau(x) dilite blanc	55	158,60	317,20
TOTAL H.T.				3871,76
T.V.A. a 10,00%				387,17
TOTAL T.T.C.En EURO				4258,93

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.