

N/REF : 31/03/2026 16H41 C:000053 I:02473  
V/REF : AC/C43626  
V/Email reçu le Mardi 31/03/2026 a 16H41

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. AHG  
**IMMEUBLE** : A.HENRI GREGOIRE-AHG  
8, RUE ABBE HENRI GREGOIRE  
.  
35200 RENNES

Rennes, le 08 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : 8 RUE ABBE HENRI GREGOIRE - ASSO ALFADI : 06 02 10 61 06  
LOCAL ACTIVITÉ N° 102862, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, BUREAU

**MOTIF** : FUIITE BALLON ECS 100L

**Donneur d'ordre** : M. R TALLEUX

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 07/04  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE INSTALLATION  
CONSTAT : BALLON HS  
COUPURE D'EAU  
MISE HORS TENSION  
VIDANGE BALLON 15L  
FOURNITURE ET POSE BALLON 15L  
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SECURITE + SIPHONETTE  
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE  
REMISE EN EAU  
REMISE SOUS TENSION  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ETANCHEITE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/04/26 a 14H07 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

02/04 : MSG REP  
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 14:07 M. TALLEUX R

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |               |
|----------|----------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00     | PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2 | 2    | 463,14  | 463,14        |
|          | TOTAL H.T. ....                        |      |         | 463,14        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                  |      |         | 46,31         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>        |      |         | <b>509,45</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.