

N/REF : 27/02/2026 16H10 C:000073 I:02315
V/REF : AC/C41178
V/Email reçu le Vendredi 27/02/2026 à 16H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MLI
IMMEUBLE : RES DU MOULIN -MLI
2 A 12, SQUARE DU PRONT
85, RUE JEAN FRAIX
44400 REZE

Rennes, le 08 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 8 SQUARE DU PRONT - MME LE BRASIDEC NATHALIE 06 43 60 25 40
LOGEMENT N° 019121, PORTE N°9121, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

—
LOGEMENT DU DESSUS (PORTE 9123) :
LAURIE BOUCHET 06 76 01 73 10

MOTIF : RECHERCHE D'UNE FUITE D'EAU
Donneur d'ordre : M. T CERELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 9121
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU PLACARD DANS L'ENTREE
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 9123 : LOCATAIRE ABSENT
TENTATIVE D'APPEL : PAS DE REPONSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : AU REZ DE CHAUSSEE IL N'Y A PAS EU D'EAU QUI A COULÉ DEPUIS
NOTRE DERNIER PASSAGE.
TEST D'HUMIDITÉ
CONSTAT : TAUX D'HUMIDITÉ A 41%, SUSPICION DE FUITE EN DALLE COLMATÉE
CONTROLE LOGEMENT AU 1ER ETAGE
CONSTAT : CHEZ MME BOUCHET L'ENDROIT CORRESPOND EXACTEMENT AU NIVEAU DU
COLLECTEUR CHAUFFAGE
CONTROLE ET TEST RESEAUX SANITAIRES
CONSTAT : RIEN A SIGNALER

CONTROLE ET TEST RESEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE COMPTEUR D'EAU
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
AUGMENTATION DE LA PRESSION DU RÉSEAU CHAUFFAGE A LA CHAUDIERE A 1,7
BAR : MME BOUCHET ME TIENS INFORMÉ SI LA PRESSION CHUTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/03/26 A 16H14 M. T CERMELLI
--
10/03 : MESSAGE VOCAL MME BOUCHET
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 16H03 M. T CERMELLI
--
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/03/26 A 09H59 M CERMELLI

BONJOUR, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES
LOCATAIRES DU LOGEMENT DU DESSUS SVP.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	2	411,68	411,68
TOTAL H.T.				411,68
T.V.A. a 10,00%				41,16
TOTAL T.T.C.En EURO				452,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.