

**N/REF :** 9/01/2026 10H19 C:000003 I:80260  
**V/REF :** AC/C36500  
**V/Email reçu le** Vendredi 09/01/2026 a 10H19

**SELON DEVIS N°** 6010025

**V/REF.IMM. BSQ**

**IMMEUBLE :** LA BISQUINE -BSQ  
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN  
.  
35000 RENNES

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

Rennes, le

08 Avril 2026

**Référence Marché:** 024054-PBS-005

**LOCALISATION :** 1 A 5 RUE GABRIEL GERMAIN -  
LOGEMENT 17 MR SAFI 06 15 69 43 16

**MOTIF :** Votre accord sur notre devis n° 6010025 du 08/01/2026

**Donneur d'ordre :** Mme S ALI MOHAMED

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/01  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE  
AFFICHAGE COUPURE D'EAU  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 20/01  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTROLE INSTALLATION BATIMENT 5  
CONSTAT : PAS DE GROSSE FUITE SUR LA COLONNE PRINCIPALE, VANNE EFS  
BLOQUÉE, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT CONJOINTEMENT AVEC LES EAUX DU BASSIN  
RENNAIS  
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 5  
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU EAU FROIDE, PRÉVOIR PASSAGE EN  
APPARENT AVEC REMPLACEMENT BAIGNOIRE  
REEMPLACEMENT JOINT COMPTEUR DANS LE LOCAL MENAGE  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

TRAVAUX DU 27/01 ET 28/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
REEMPLACEMENT BAIGNOIRE  
REEMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE

REPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE  
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION  
PERCEMENT MUR  
FOURNITURE ET POSE COLLIERS  
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE NOUVEAU RESEAU D'ALIMENTATION EAU FROIDE  
DE LA NOURRICE DANS LA SALLE DE BAIN AU 2EME WC  
RACCORDEMENT  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
REBOUCHAGE  
REMARQUE : ATTENDRE QUELQUES SEMAINES POUR QUE LA DALLE BÉTON SECHE ET  
QUE ÇA NE COULE PLUS DANS LE SOUS-SOL  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : NR AB Email envoyé le 31/03/26 a 10H03 Mme S ALI MOHAMED  
BB AB Email envoyé le 20/03/26 a 15H03 Mme S ALI MOHAMED  
MG LCOMPTER Email envoyé le 17/02/26 a 16H32 Mme S ALI MOHAMED  
BB TT Email envoyé le 08/01/26 a 17H48 Mme S ALI MOHAMED  
Suite a donner : OUI. Le 16/01/2026 a 15:15

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | P.U. HT |        |
|----------|------------------------------------------|---------|--------|
| 1,00     | PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP | 100,00  | 100,00 |

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | P.U.   | HT      |
|--------------------------|------------------------------------------|--------|---------|
| 1,00                     | PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier             | 125,00 | 125,00  |
| 1,00                     | PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign | 170,00 | 170,00  |
| 1,00                     | PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse     | 50,00  | 50,00   |
| 16,00                    | PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml  | 55,00  | 880,00  |
| 2,00                     | PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.) | 60,00  | 120,00  |
| 1,00                     | PBL046-FP.Tablier baign.bois façade      | 110,00 | 110,00  |
| 1,00                     | PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m   | 360,00 | 360,00  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |        | 1915,00 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |        | 191,50  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |        | 2106,50 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.