

N/REF : 18/03/2026 14H33 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C42605
V/Email reçu le Mercredi 18/03/2026 à 14H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 7 RUE DES GLENAN - PASS CHANTIER
ETAGE 2 - PORTE 21

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE - REPOSE MITIGEUR ET TABLIER

--
DEPOSE PLAN DE TRAVAIL POUR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER 3P (EVIER
STANDARD STOCKÉ SUR BALCON). REPOSE MITIGEUR

--
REPLACEMENT VIDAGE EVIER 2 CUVES
--

VERIFICATION THERMOSTAT D'AMBIANCE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT BAIGNOIRE 160
REPOSE DU MITIGEUR BAIGNOIRE
REPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR TABLIER DE BAIGNOIRE ET CREATION D'UNE
D'UNE TABLETTE DE 9CM DANS BAS DE LA BAIGNOIRE.

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE

FOURNITURE ET POSE WEEDY AVANT FAIENCE
DANS LA CUISINE :
CONSTAT : LE MEUBLE SOUS ÉVIER N'EST PAS A LA BONNE DIMENSION
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE DU MEUBLE ÉVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 07/04
COUPURE D'EAU
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE NOUVEAU MEUBLE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ÉVIER DOUBLE CUVE
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
RÉALISATION D'UN JOINT DE SILICONE
FOURNITURE ET POSE CARREAUX DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE JOINTS DE FAIENCE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 15H28 acasaert@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/03/26 a 15H22 Mme A. CASAERT
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/04/26 A 15:27 MME CASAERT A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	370,51	370,51
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	4	113,21	113,21
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	4	236,71	236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	4	262,44	262,44
1,00	PBL170-Réal.Paillasse baign.yc faïence	4	329,34	329,34
TOTAL H.T.				1312,21
T.V.A. a 10,00%				131,22
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1443,43</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.