

N/REF : 18/03/2025 8H50 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C44363
V/Email reçu le Mardi 18/03/2025 a 8H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 5 RUE GABRIEL GERMAIN - MME FLAMAND NATHALIE 06 52 34 32 11
PORTE 3

MOTIF : SUITE PASSAGE EN APPARENT MME ENTEND DES VOISINS DANS LA TUYAUTERIE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉVOIR LA POSE D'UNE MEMBRANE ACOUSTIQUE VMC ET LE REBOUCHAGE
DU MUR CUISINE SUITE A DES TRAVAUX EN 2024 (LA LANGUETTE CLAQUE DUE AU
DÉBIT D'ASPIRATION). LES BRUITS S'ACCROISSENT QUAND LE VOISIN UTILISE
SA MACHINE A LAVER
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 13 AU 1ER ETAGE
CONSTAT : LA MACHINE TOURNE ET EST EN PLEIN ESSORAGE
PRÉCONISATION :PRÉVOIR LA POSE D'UN TAPIS ABSORBANT SOUS LA MACHINE
CONTROLE LOGEMENT DU REZ DE CHAUSSEE
FOURNITURE ET POSE DE RÉDUCTEURS ACOUSTIQUES SUR TROIS BOUCHES VMC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT : BRUIT ATTÉNUÉ
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BOUTON POUSSOIR ÉLECTRIQUE SDB ET
REMPLACEMENT DE LA POIGNÉE DE LA PORTE DE LA SALLE DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 01/04/26 a 17H23 Mme S ALI MOHAMED

MG LCOMPTER Email envoyé le 31/03/26 a 11H14 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	51,46	102,92
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	FP Manchon Accoustique VMC	28,87	28,87
TOTAL H.T.			131,79
T.V.A. a 10,00%			13,17
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>144,96</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.