

N/REF : 17/04/2026 8H18 C:000039 I:00269
V/REF : AC/C44872
V/Email reçu le Vendredi 17/04/2026 a 8H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 SQUARE DE STOCKHOLM - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 20/04
LOGEMENT N° 007682, PORTE N°104, 10° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : POSE MEUBL SS-EVIER 3P

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : LE MEUBLE 3PORTES N'EST PAS ADAPTÉ.
RETOUR CHEZ LE FOURNISSEUR POUR ÉCHANGE
COUPURE D'EAU
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE DU MEUBLE SOUS ÉVIER 2 PORTES
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 20/04/26 a 11H19 acataldi@aiguillon.com

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/04/26 A 11:18 MME CATALDI A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

L'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90	1	257,30		257,30
	TOTAL H.T.				257,30
	T.V.A. a 10,00%				25,73
	TOTAL T.T.C.En EURO				283,03

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.