

N/REF : 2/04/2026 17H54 C:000039 I:00212
V/REF : AC/C43848
V/Email reçu le Jeudi 02/04/2026 a 17H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 56 BOULEVARD ALBERT 1ER - PASS CHANTIER (ENTRE 03/04/2026 ET 10/04/2026)
LOGEMENT N° 006038, PORTE N°6038, 3° ÉTAG

MOTIF : —
PRESENCE D'AMIANTE DANS LE CELLIER
DÉPOSE DE LA PAILLASSE DANS LA CUISINE + REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER
+ ÉVIER

Donneur d'ordre : M. S LESOBRE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PAILLASSE CUISINE EN BÉTON
REPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
REPLACEMENT EVIER
REPLACEMENT VIDAGE EVIER
REPOSE DU MITIGEUR EVIER
MODIFICATION VIDANGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/26 a 15H47 M. S LESOBRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig. le 07/04	1	20,58		20,58
4,00	MOE001-H(s) Dépose et évac paillasse	2	51,46		205,84
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	236,71		236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	262,44		262,44
TOTAL H.T.					725,57
T.V.A. a 10,00%					72,55
TOTAL T.T.C.En EURO					798,12

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.