

N/REF : 19/03/2026 15H59 C:000003 I:80014
V/REF : AC/C42623
V/Email reçu le Jeudi 19/03/2026 a 15H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARE

IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE AUGUSTE RENOIR - TORANI AHMAD 07 49 74 96 48
ETAGE 2 - PORTE 121

MOTIF : FUIITE EVACUATION CHAUFFE-EAU

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 01/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : DE L'EAU SORT AU NIVEAU DU SIPHON

PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DU SIPHON PLUS PASSAGE DE FURET

POUR VOIR SI L'ÉVACUATION EN 32 N'EST PAS BOUCHÉE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE SIPHON CHAUDIERE

FOURNITURE ET POSE SIPHON CHAUDIERE

PASSAGE DU FURET DANS L'ÉVACUATION,

CONTROLE BON ÉCOULEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 16/04/26 a 14H26 EROCHE@AIGUILLON.COM

CL LGESTION Email envoyé le 13/04/26 a 11H03 EROCHE@AIGUILLON.COM

SUITE A NOTRE DEMANDE, POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS
SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE
NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 16H59 M. E ROCHE

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/04/26 A 11H00 M. E ROCHE

0204 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU SIPHON PLUS PASSAGE DE FURET
AFIN DE CONTRÔLER SI L'ÉVACUATION EN 32 N'EST PAS BOUCHÉE.
DANS L'ATTENTE.

2703: MSG REP

APPEL AU LOCATAIRE LE 19/03/26 : NOUS RAPPELLE LORSQU'IL AURA SON
PLANNING DE TRAVAIL

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/04/26 A 11:03 M. ROCHE E

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/04/26 A 14:25 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL118-Débouchage Evac. condensat chau.	2	94,68	94,68
1,00	PBL105-FP.Siphon plast.appareils sanit.	2	57,63	57,63
TOTAL H.T.				152,31
T.V.A. a 10,00%				15,23
TOTAL T.T.C.En EURO				167,54

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

