

N/REF : 2/03/2026 12H04 C:000502 I:16432
V/REF : 871967
V/Email reçu le Lundi 02/03/2026 a 12H04

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1031
IMMEUBLE : MARCEL LEFEUVRE-1031
RUE DU CHENE HAMON
4-36/3-21 RESI MARCEL LEFEUVRE
35520 LA MEZIERE

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: Electricité-Lot5 Breti.Ouest

LOCALISATION : 8 RESIDENCE MARCEL LEFEUVRE - CLOES SYLVIE CORALIE : 06 22 58 59 92

MOTIF : SUITE A L'INTERVENTION DU TECHNICIEN SFR POUR L'INSTALLATION DE LA FIBRE, IL A ÉTÉ CONSTATÉ QUE LE FOURREAU EST BOUCHÉ, FAIRE DÉBOUCHAGE

Donneur d'ordre : M. M. LE SAINT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE
CONSTAT : LA GAINÉ D'ALIMENTATION FIBRE EST BOUCHÉE
PLUSIEURS TENTATIVES DE PASSAGE D'AIGUILLES
CONSTAT : NÉGATIF
REMARQUE : LOGEMENT ASSEZ ENCOMBRÉ, IMPOSSIBLE DE SAVOIR S'IL Y A D'AUTRES BOÎTIERS DANS L'APPARTEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉVOIR PASSAGE TUBE EN EXTERIEUR POUR PASSAGE FIBRE AVEC SAIGNÉE DANS L'ENROBÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 16/04/26 a 10H22 M. M. LE SAINT

BONJOUR, SUITE A L'APPEL A MME GOUX, CELLE-CI NOUS SIGNALE QUE SON PROBLEME INTERNET A ÉTÉ RÉSOLU PAR SON FOURNISSEUR. ELLE CONFIRME QUE

NOTRE PASSAGE N'EST PAS NÉCESSAIRE. NOUS ALLONS DONC CLÔTURER CE BT ET ATTENDRE VOTRE RETOUR AU SUJET DU DEVIS QUI VOUS A ÉTÉ TRANSMIS.

MG LCOMPTER Email envoyé le 08/04/26 a 15H38 M. M. LE SAINT

AT LCOMPTER Email envoyé le 27/03/26 a 15H26 M. M. LE SAINT

04/03 : MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 07/04/2026 a 18:57

Suite a donner : OUI. Le 09/04/2026 a 14:50

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	H(s)	Main d'Oeuvres hors BPU	le 26/03	1	52,00	104,00
2,00	H(s)	Main d'Oeuvres hors BPU	le 07/04	2	52,00	104,00
TOTAL H.T.						208,00
T.V.A. a 10,00%						20,80
TOTAL T.T.C.En EURO						228,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

