

N/REF : 23/01/2026 10H51 C:000039 I:02354
V/REF : AC/C37966
V/Email reçu le Vendredi 23/01/2026 à 10H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. J7A
IMMEUBLE : JARDINS 7EME ART-J7A
2/4/6, SQUARE RENE VAUTIER
LES JARDINS DU 7EME ART
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : 6 SQUARE RENE VAUTIER - LOGT VACANT SUR PASS AU 23/02
LOGEMENT N° 105287, PORTE N°226, 2° ÉTAGE, TYPE 3

—
CODE INTERPHONE ACCES RÉSIDENCE #7546
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIEL 40A EN 63A
REPLACEMENT DES ALIMENTATIONS 10 CARRÉ EN 16 CARRÉ
ABSENCE DE TENSION
IMPOSSIBLE DE VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT
PRÉVOIR DE REPLANIFIER POUR POSE OBTURATEUR TABLEAU ET MANQUE UNE
DOUILLE COULOIR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE OBTURATEUR TABLEAU
POSE DE DEUX DOUILLES SUR DCL
REMARQUE : DIJONCTION PRÉSENTE DU A L'EAU POUR ENLEVER LE PAPIER PEINT
PRÉCONISATION : PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR VÉRIFIER LE
BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MISE HORS TENSION
REPLACEMENT DE LA REGLETTE CUISINE
REPLACEMENT DE LA RÉGLETTE SALLE DE BAIN
INSTALLATION DES AMPOULES MANQUANTES
REMPLAÇANT DE DEUX DOUILLES DCL
MISE SOUS TENSION
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/04/26 a 14H27 M. R. STEPHANT
AT LCOMPTER Email envoyé le 21/04/26 a 16H29 M. R. STEPHANT
Suite a donner : OUI. Le 22/04/2026 a 14:29

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT088-FP.Fil élect.16x2 alim./ml	4	8,21	8,21
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	4	102,63	102,63
1,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	6	18,47	18,47
2,00	ELT065-Rempl.douille (E27-DCL,..)	6	20,52	41,04
1,50	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 22/04	7	47,20	70,80
2,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	8	46,18	92,36
TOTAL H.T.				333,51
T.V.A. a 10,00%				33,35
TOTAL T.T.C.En EURO				366,86

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

