

N/REF : 16/01/2026 13H50 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C37261
V/Email reçu le Vendredi 16/01/2026 à 13H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 29 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 12 BOULEVARD D'ANJOU - LOGEMENT VACANT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 20/02
LOGEMENT N° 005624, PORTE N°5624, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : ENTREPRISE CADEC : WISSEM 06.11.22.74.85
REEMPLACER LE MEUBLE VASQUE + LAVABO PAR UN LAVABO SUR COLONNE
REPRISE DES JOINTS DE FAIENCES DE LA DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU MEUBLE VASQUE
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS SUR ALIMENTATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE LAVABO SUR COLONNE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : LE LOGEMENT EST RELOUÉ, ACCES IMPOSSIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION A REPROGRAMMER

--

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : TOUS LES JOINTS SONT A REFAIRE DANS LA DOUCHE
PRÉCONISATION : POSE DE PLAQUES DILITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR ET BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DILITE SUR LES TROIS PANS DE MUR DE LA DOUCHE
FOURNITURE ET POSE BAGUETTES D'ANGLE ET DE FINITION
REPOSE MITIGEUR ET BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE JOINT SILICONE SANITAIRE EN JONCTION BAC A DOUCHE ET DILITE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 17H24 Mme S ALI MOHAMED

AT LGESTION Email envoyé le 14/04/26 a 09H43 Mme S ALI MOHAMED

1404 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 09/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

FM LGESTION Email envoyé le 09/04/26 a 11H50 salimohamed@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, PRÉVOIR POSE DE PLAQUES DILITES DANS LA DOUCHE. EN ATTENTE DE VOTRE ACCORD,
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/03/26 A 16H05 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS INDIQUER LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX OCCUPANTS DU LOGEMENT OU NOUS INFORMÉS DE LA PÉRIODE A PARTIR DE LAQUELLE NOUS POURRONS Y RETOURNER SVP.
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/01/26 A 11H45 MME S ALI MOHAMED

POURRIEZ VOUS NOUS INFORMER LORSQUE CADEC AURA FINALISER SES TRAVAUX AFIN QUE L'ON PLANIFIE LE REMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/03/26 A 16:04 MME ALI MOHAMED S
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/04/26 A 11:49 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL019-Bouchonnage s/alim.eau/gaz/chauf.	1	55,00	55,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.lavabo	2	128,65	128,65
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	185,25	185,25
9,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 28/04	8	51,46	463,14
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	FP plaque dilite	8	158,60	158,60
TOTAL H.T.				990,64
T.V.A. a 10,00%				99,06
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1089,70</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

