

N/REF : 20/04/2026 16H26 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C45029
V/Email reçu le Lundi 20/04/2026 à 16H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 07 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 19 RUE EMILE BERNARD - MME DELAUNAY VANESSA 07 68 87 56 83
LOGEMENT N° 012694, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LA FUITE EST EN GOUTTE-A-GOUTTE AU BAS DU RADIATEUR, AU NIVEAU DU
RACCORD AVEC
L'ARRIVÉE D'EAU DANS CHAMBRE
+ REVOIR RAIDATEUR CUISINE SUITE A LA DERNIERE INTERVENTION MADAME DIT
QU'IL N'A PAS
ÉTÉ RÉPARÉ ET SEULEMENT MIS EN SÉCURITÉ - PAS DE REMPLACEMENT DU
RADIATEUR SI CELUI FONCTIONNE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR DE LA CUISINE
CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ
CONTRÔLE RADIATEUR CHAMBRE
CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
REEMPLACEMENT RADIATEUR CUISINE
REEMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE
MODIFICATION ALIMENTATION CUIVRE RADIATEUR
MISE EN EAU CHAUFFAGE
TEST PURGE RADIATEUR

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 04/05/26 a 15H18 Mme AS DARIY
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/04/26 a 14H23 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL139-FP.1	Radiat.acier H400-500<L650mm	2	236,71	236,71
1,00	PBL140-FP.1	Radiat.acier H400-500>L650mm	2	267,59	267,59
TOTAL H.T.					504,30
T.V.A. a 10,00%					50,43
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>554,73</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

