

N/REF : 15/04/2026 16H38 C:000053 I:02525
V/REF : AC/C44734
V/Email reçu le Mercredi 15/04/2026 à 16H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSC

IMMEUBLE : SCHOELCHER -VSC
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER
24-26, RUE JEAN MONNET
35200 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 24 RUE JEAN MONNET - HELENE OBEID 06 49 08 42 08 (LOGEMENT IMPACTÉ)
LOGEMENT N° 018352, PORTE N°13, 1° ÉTAGE

—
LOGEMENT SUPERIEUR :

PORTE 23 : MME ATTOUMANI FOUNDI TISSIANTI 07 67 04 62 86 /09 54 81 03 90
MOTIF : FUIITE AU PLAFOND DE LA CUISINE, RECHERCHE DE FUIITE DANS LE LOGEMENT
SUPERIEUR

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEMENT 13

CONSTAT : AUREOLE AU NIVEAU DU PLAFOND, LE TESTEUR INDIQUE UNE PRESENCE
D'HUMIDITÉ

RECHERCHE DE FUIITE DANS LE LOGEMENT 23

CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DES EVACUATIONS EN PVC DE L'EVIER ET DE LA
MACHINE A LAYER, LES PVC SONT FISSURÉS ET PROVOQUE UNE INFILTRATION.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 27/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REPRISE EVACUATION PVC EVIER ET MACHINE A LAYER D40

REMPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAYER

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTE,
REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER ET PRÉVOIR DÉBOUCHAGE EVACUATION ET
REMPLACEMENT SIPHON EVIER

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 18/05/26 a 14H57 M. R TALLEUX

18/05: ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

AT LGESTION Email envoyé le 11/05/26 a 10H54 M. R TALLEUX

1105 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 28/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 05/05/26 a 10H53 M. R TALLEUX

MG LGESTION Email envoyé le 28/04/26 a 12H15 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTE AVEC REFECTION JOINTS SILICONE
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
PRÉVOIR DÉBOUCHAGE EVACUATION ET REMPLACEMENT SIPHON EVIER (LOGEMENT 23)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

LE LGESTION Email envoyé le 21/04/26 a 22H10 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 21/04, PREVOIR REPRISE EVACUATIONS DE L'EVIER ET DE LA MACHINE A LAVER EN DIAM 40, PREVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET DE MACHINE A LAVER QUI NE FERME PLUS, REMPLACEMENT ROBINETTERIE EVIER (VETUSTE), REPRISE JOINT PERIPHERIQUE EVIER. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 22:09 M. TALLEUX R
Suite a donner : OUI. Le 27/04/2026 a 11:42

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	174,96	174,96
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	2	51,46	51,46
2,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	2	87,48	174,96
TOTAL H.T.				401,38
T.V.A. a 10,00%				40,13
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>441,51</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.