

N/REF : 23/04/2026 11H40 C:000073 I:11123
V/REF : AC/C45253
V/Email reçu le Jeudi 23/04/2026 à 11H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBIO
IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBIO
2/4, RUE DE LA METAIRIE
3, RUE DU BOCAGE
44700 ORVAULT

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 3 RUE DU BOCAGE BATIMENT F - MME ALLAIN 06 61 54 54 78
LOGEMENT N° 123268, PORTE N°F02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUITE TJRS EN COURS, SURCONSOMMATION EAU COMPTEUR A VÉRIFIE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : GROUPE DE SÉCURITÉ FUYARD MALGRÉ SON REMPLACEMENT
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON
DÉPOSE BALLON
FOURNITURE ET POSE BALLON 150L + TRÉPIED
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ + VIDAGE PVC
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 18/05/26 A 16H56 TCERPELLI@AIGUILLON.COM
12/05 MSG RÉP

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 10H27 M. T CERMELLI

1105 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 30/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 10H26 M. T CERMELLI

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 10H16 M. T CERMELLI

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/26 A 15H43 M. T CERMELLI

3004 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE. DANS L'ATTENTE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L	ACI/NRJ C-T 3	3	566,06
					566,06
			TOTAL H.T.		566,06
			T.V.A. a 10,00%		56,60
			TOTAL T.T.C.		En EURO 622,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.