

N/REF : 21/04/2026 8H37 C:000053 I:02481
V/REF : AC/C45053
V/Email reçu le Mardi 21/04/2026 a 8H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLV
IMMEUBLE : BELLEVILLE -BLV
34-42, RUE DU DOCTEUR FERRAND
.
35200 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 38B RUE DU DOCTEUR FERRAND - MME IZEL 06 17 90 89 55
LOGEMENT N° 001422, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE MEUBLE SOUS EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ÉVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER 120CM 3 PORTES
MODIFICATION ÉVACUATION
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAU
FOURNITURE ET POSE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE VIDAGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
INVERSEMENT RÉSEAU ECS ET EFS
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE DE SILICONE SUR LA PARTIE CASSÉE DE LA FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : MITIGEUR ÉVIER FUYARD

OBSERVATIONS : LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 18/05/26 A 17H13 AGUILLO@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 18/05, PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR ÉVIER. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 13H20 AGUILLO@AIGUILLON.COM

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 13:20 MME GUILLO A

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	236,71	236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	262,44	262,44
	TOTAL H.T.			499,15
	T.V.A. a 10,00%			49,91
	TOTAL T.T.C.En EURO			549,06

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.