

N/REF : 7/05/2026 12H01 C:000003 I:02595
V/REF : AC/C46225
V/Email reçu le Jeudi 07/05/2026 à 12H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CMC
IMMEUBLE : COMMERCE -CMC
RUE DU COMMERCE
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le 26 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 12 RUE DU COMMERCE - REGINE VIGNAIS 06 16 83 93 29
LOGEMENT N° 017676, PORTE N°12, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON 150L HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 150L
MODIFICATION DES ALIMENTATIONS
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/26 à 16H10 Mme M LEFEUVRE

18/05 MSG RÉP

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 18/05/26 A 10H19 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON + GROUPE
DE SÉCURITÉ +SIPHON. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06	566,06
TOTAL H.T.					566,06
T.V.A. a 10,00%					56,60
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>622,66</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.