

N/REF : 5/05/2026 10H33 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C47162
V/Email reçu le Mardi 05/05/2026 à 10H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35200 RENNES

Rennes, le 26 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : RUE 16 MOINE - M. HAYATOU 07 53 88 08 94
LOGEMENT N° 003707, PORTE N°3707, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REFAIRE LES JOINTS DE FAIENCE AINSI QUE LE JOINT SILICONE DE LA DOUCHE

Donneur d'ordre : M. S LESOBRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES JOINTS DE FAIENCE
CONSTAT : BON ÉTAT, PAS DE RÉFECTION NÉCESSAIRE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DES TUYAUX D'ALIMENTATION, DE LA PAILASSE ET
DE L'ANGLE DE LA DOUCHE. UNE REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ AU SILICONE SERA
RÉALISÉE
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 15/05

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ENLEVEMENT DES ANCIENS JOINTS SANITAIRE
MISE EN PLACE DE NOUVEAU JOINTS SANITAIRE AU POURTOUR DU BAC A DOUCHE
DANS L'ANGLE ET AUTOUR DES TUYAUX CUIVRE QUI SE SITUE EN APPARENT DANS
LA DOUCHE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 20/05/26 à 22H25 M. S LESOBRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 15/05/26 à 16H29 M. S LESOBRE

MG LCOMPTER Email envoyé le 13/05/26 a 09H21 M. S LESOBRE

0505: MSG LAISS2

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	5	30,87	92,61
TOTAL H.T.				92,61
T.V.A. a 10,00%				9,26
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>101,87</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.