

N/REF : 10/03/2026 9H48 C:002020 I:00907
V/REF : AC/C41899
V/Email reçu le Mardi 10/03/2026 a 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHN

IMMEUBLE : LES CHENES - CHN
4-8, RUE DES CHENES
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN
35400 ST MALO

Rennes, le 26 Mai 2026

Référence Marché: 024071-ELT-004-Lot10 St Malo

LOCALISATION : 8 RUE DES CHENES - LOGEMENT VACANT JUSQU'AU 13/03
LOGEMENT N° 003676, PORTE N°3676, 3° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DU LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme P FAVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE UNE RANGÉE PAR UN DEUX RANGÉES
INSTALLATION D'UN SECTIONNAIRE EN HAUTEUR
INSTALLATION DE QUATRE PRISES ÉLECTRIQUES DONT UNE EN SALLIE
INSTALLATION DE TROIS OBTURATEURS
INSTALLATION D'UNE DCL DANS LES WC
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : PRÉVOIR RECHERCHE DE PANNE CAR A NOTRE ARRIVÉE, DEUX
DISJONCTEURS ÉTAIENT BAISSÉS ET EN ESSAYANT DE LES RELEVÉ,
L'INSTALLATION DISJONCTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS POUR PRISE DE RÉFÉRENCES ET RECHERCHE DE
PANNE ÉLECTRIQUE
POINT AVEC GESTIONNAIRE EN AGENCE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN TENSION
DÉPOSE DE TOUS LES APPAREILLAGES DU LOGEMENT
DÉPOSE DES DOUILLES PLAFONNIER DU LOGEMENT
CONSTAT : DISJONCTION TOUJOURS PRÉSENTES MALGRÉ LA DÉPOSE DES
DES APPAREILLAGES. DISJONCTION PRÉSENTE A CAUSE DU PLÂTRE QUI ABÎME LES
CONDUCTEURS
REMISE SOUS TENSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR PASSAGE EN APPARENT CIRCUIT ELECTRIQUE ET
CREATION NOUVELLES LIGNES POUR ALIMENTER DES PRISES ÉLECTRIQUES ET LE
PLAFONNIER

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE GOULOTTES DANS QUATRE CHAMBRES ET COULOIR
PERCAGE POUR LES FUTURS ALIMENTATIONS CIRCUIT PRISE DE COURANT ET
ÉCLAIRAGES
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTES DANS LE COULOIR, LE SÉJOUR, LA CUISINE
ET LA SALLE DE BAIN
CREATION D'UNE ALIMENTATION SUR TROIS CHAMBRES AVEC POINT LUMINEUX
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : POINT CHANTIER FAIT SUR PLACE AVEC GESTIONNAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
CREATION LIGNES CHAMBRE 4, SALLE DE BAIN ET SEJOUR
FOURNITURE ET POSE CACHE GOULOTTE
FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT EN SAILLIE, POSE INTERRUPTEURS
SAILLIE ET POSE OBTURATEURS ENCASTRÉS DANS LES CHAMBRES 1, 2, 3 ET 4
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION

FOURNITURE ET POSE DE PLUSIEURS OBTURATEURS ENCASTRÉS
FOURNITURE ET POSE CIRCUIT ÉCLAIRAGE, PRISE DE COURANT ET BP
FOURNITURE ET POSE GOULOTTE ET CACHE GOULOTTES
FOURNITURE ET POSE PLAFONNIER DCL EN SAILLIE X10
FOURNITURE ET POSE DE PLUSIEURS PRISE DE COURANT ET INTERRUPTEUR SAILLIE
REPÉRAGE DES CIRCUITS AU TABLEAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
RACCORDEMENT DES CIRCUITS AU TABLEAU
INSTALLATION D'INTERRUPTEUR ET D'OBTURATEUR
TIRAGE DE L'ALIMENTATION ET INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS DANS LE
CELLIER
INSTALLATION CARILLON
REMISE SOUS TENSION
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL en CC le 04/05/26 a 15H43 PFAVRE@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/05/26 a 15H43 Mme T KERMARREC
AT LCOMPTER Email envoyé le 27/03/26 a 11H18 Mme P FAVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
35,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	1	17,44	610,40
3,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	1	18,47	55,41
10,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	1	18,47	184,70
6,00	ELT088-FP.Fil élect.16x2 alim./ml	1	8,21	49,26
1,00	ELT046-M.en pl.Tab.él.compl.>T3 ss chauff	1	389,99	389,99
1,00	ELT066-Rempl.Plaque ou pot de centre	1	22,57	22,57

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT081-FP.Moulure électrique/ml	1	13,34	13,34
1,00	ELT077-1/2jr Rech./Rép.déf.cplFn<100€ PP	2	328,41	328,41
10,00	MOE001-H(s) 1er Electricien Hs BPU 17/03	4	47,20	472,00
10,00	MOE001-H(s) 2em Electricien Hs BPU 17/03	5	47,20	472,00
160,00	ELT081-FP.Moulure électrique/ml	6	13,34	2134,40
75,00	ELT084-FP.Fil élect.H07VV 1,5x2 éclai/ml	6	0,61	45,75
65,00	ELT085-FP.Fil élect.H07VV 2,5x2 p.cou/ml	6	0,92	59,80
10,00	ELT066-Rempl.Plaque ou pot de centre	11	22,57	225,70
1,00	ELT005-Rempl.Carillon 2 tons Sonnerie	16	41,05	41,05
15,00	ELT002-Rempl.Interrupteur	16	20,52	307,80

TOTAL H.T. 5412,58

T.V.A. a 10,00% 541,25

TOTAL T.T.C.En EURO 5953,83

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.