

N/REF : 11/05/2026 14H41 C:000502 I:15786
V/REF : 878362
V/Email reçu le Lundi 11/05/2026 à 14H41

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 0115
IMMEUBLE : LES LITTORINES -0115
1 A 33, RUE DE JINAN
4/6/8, RUE DE HUE
35700 RENNES

Rennes, le 29 Mai 2026

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes
LOCALISATION : 27 RUE DE JINAN - LOGEMENT SUR PASS
APPARTEMENT 0102
MOTIF : DIAG ELEC
Donneur d'ordre : Mme V COSSONNIERE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 19/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
MISE EN PLACE PROTECTION MÉCANIQUE DES CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS DANS
L'ENTRÉE, LE SEJOUR, LA CHAMBRE OU LA CUISINE
FOURNITURE ET POSE DCL DANS LA CHAMBRE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION TABLEAU 6
CARRÉS EN 16 CARRÉS ET REMPLACEMENT DES DIJONCTEURS AU TABLEAU

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE HORS TENSION.
REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION GÉNÉRALE TABLEAU 6 CARRÉ EN 16 CARRÉ SUR
12 METRES.
REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS TABLEAUX
REMPLACEMENT DE INTERDIFFÉRENTIEL 40A EN 63A .
REMISE SOUS TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 20/05/26 A 15H46
VERONIQUE.COSSONNIERE@ESPACIL.COM

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/26 A 11H24 MME V COSSONNIERE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	1	79,45	79,45
1,00	2.1.1-FP.Dispositif connex.lumin.Câblage	1	15,79	15,79
9,00	2.1.1-Rempl.Disjoncteur divisionnaire	2	21,29	191,61
1,00	2.1.1-Pose dispositif diff.63A(30mA)	2	113,17	113,17
10,00	2.1.1-FP.Câble 162/ml	2	6,48	64,80
TOTAL H.T.				464,82
T.V.A. a 10,00%				46,48
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>511,30</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.