

N/REF : 23/01/2026 15H48 C:000003 I:00150
V/REF : AC/C38036
V/Email reçu le Vendredi 23/01/2026 à 15H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEG
IMMEUBLE : EGLISE - BEG
2 PLACE DE L'EGLISE
.
35530 BRECE

Rennes, le 21 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 PLACE DE L'EGLISE - MR MAUXION 07 81 60 93 59
LOGEMENT N° 102856, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT GAINES VMC DU CAISSON VERS LA BOUCHE VMC DES WC ET DE LA
SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LES VENTILATIONS NE FONCTIONNENT PAS DANS LES WC NI DANS LA
DOUCHE

CRÉATION DE TRAPPE DE VISITE A TROIS ENDROITS POUR REMPLACER LES TUYAUX
QUI ONT ÉTÉ PERCÉ PAR DES RONGEURS

REMARQUE : IL FAUT PRÉVOIR UNE GRILLE EXTÉRIEURE ET DU BÉTON POUR BOUCHÉ
LES TROUS PAR OU PASSENT LES RONGEURS. FAIRE PASSE UNE ENTREPRISE
DE DÉRATISATION, ET ENSUITE PROCÉDER AU REMPLACEMENT DE LA VMC ET DE
L'ENSEMBLE DES TUYAUX PERCÉS PAR LES RONGEURS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 04/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

TENTATIVE D'APPELS TÉLÉPHONIQUES : PAS DE RÉPONSE

MISE EN PLACE DU N° AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 11/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

REMPLACEMENT DE LA GAINES VMC DANS LES COFFRES DIAMETRE 80

REMARQUE : LES GAINES ONT SERVI DE PASSAGE POUR LES RONGEURS

REBOUCHAGE DES TROUS AVEC DES PLAQUES DILITES
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS

: MG LCOMPTER Email envoyé le 12/05/26 a 11H41 M. R TALLEUX

MB LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 12H59 M. R TALLEUX

0904 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 07/04/26 a 11H51 M. R TALLEUX

07/04: SUITE A NOTRE DEMANDE, POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT

NR LGESTION Email envoyé le 19/03/26 a 16H11 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

1903: POUVEZ VOUS NOUS INDIQUER SI UNE DÉRATISATION A ÉTÉ RÉALISÉ AFIN QUE NOUS PUISSIONS RÉALISER NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/02/26 A 10H18 M. R TALLEUX

PRÉVOIR LE PASSAGE D'UNE ENTREPRISE DE DÉRATISATION
PRÉVOIR ÉGALEMENT UNE GRILLE EXTÉRIEURE ET DU BÉTON POUR BOUCHER LES TROUS OU PASSENT LES RONGEURS
DANS L'ATTENTE DE VOS RETOUR
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 16:10 M TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
8,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 10/02	1	51,46			411,68
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 04/05	3	20,58			20,58
5,00	MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU 11/05	52	51,46			257,30
5,00	MOE001-H(s) 2em Plombier hors BPU 11/05	52	51,46			257,30
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	FP panneau dilite	1	107,25			107,25
6,00	M(s) gaine souple VMC	52	18,03			108,18
TOTAL H.T.						1162,29
T.V.A. a 10,00%						116,22
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>1278,51</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.