

N/REF : 11/05/2026 9H51 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C46281
V/Email reçu le Lundi 11/05/2026 a 9H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 03 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 BOULEVARD D ANJOU - MME DAULABOU 07 86 47 39 29 / 07 82 03 59 63
LOGEMENT N° 005635, PORTE N°5635, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR ÉVACUATION ÉVIER FUYARDE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CUIVRE FENDU
MISE EN PLACE D'UN MANCHON ELASTOMERE
AUTRE CONSTAT : INSTALLATION BOUCHÉE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MEUBLE 3 PORTES COMPLET AVEC
1 ÉVIER ET 1 ROBINET MITIGEUR
ET L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE DE VIDANGE ET TRAVERSER LE MUR PORTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR D'EAU CHAUDE
FERMETURE LA COLONNE D'EAU DANS LE VIDE SANITAIRE
REMPLACEMENT DU MEUBLE 120 CM 3 PORTES
INSTALLATION D'UN ÉVIER 2 CUVES, 1 ÉGOUTTOIR AVEC 1 MITIGEUR ALTERNA
MEZZO D'ÉVIER
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 02/06/26 a 12H00 Mme S ALI MOHAMED
AT LGESTION Email envoyé le 15/05/26 a 09H33 Mme S ALI MOHAMED
1505 : PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MEUBLE 3 PORTES
COMPLET AVEC 1 ÉVIER ET 1 ROBINET MITIGEUR
ET L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE DE VIDANGE ET TRAVERSER LE MUR PORTEUR
DANS L'ATTENTE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite	1	82,33	82,33
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	128,65	128,65
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	2	92,62	92,62
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	61,75	61,75
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	236,71	236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	262,44	262,44
TOTAL H.T.				864,50
T.V.A. a 10,00%				86,45
TOTAL T.T.C.En EURO				950,95

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.