

N/REF : 29/04/2026 9H34 C:000003 I:00158
V/REF : AC/C45677
V/Email reçu le Mercredi 29/04/2026 à 9H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TRI
IMMEUBLE : RES.TROIS RIVES -TRI
69, MAIL FRANÇOIS MITTERRAND
10, RUE DE LIOTHAUD
35000 RENNES

Rennes, le 03 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 69 MAIL FRANÇOIS MITTERRAND

- LOGEMENT N°11 : MME COLOMBEL LUCIE - 06 41 55 29 78
- LOGEMENT N°12 : MR MIRSIDI ANKIF - 06 64 99 88 96

MOTIF : AURÉOLES PRÉSENTES AU NIVEAU DU PLAFOND DE LOCAL AU RDC CAFPI QUI
POURRAIT PROVENIR DU LOGEMENT DE MME DUVAL OU DES PARTIES COMMUNES

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU LOGEMENT (ÉVIER, CHAUDIERE, BAIGNOIRE)

CONSTAT : ABSENCE DE FUITE APPARENTE

REMARQUE : LA LOCATAIRE SIGNALE QU'ELLE REMET DE L'EAU DANS LA CHAUDIERE
ET PAS DE FUITE SUR LES COMPTEURS AU PALIER DU 11, 12, 13

PRÉCONISATION : PRÉVOIR ACCES LOGEMENT 11 POUR CONTRÔLE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE AU 13 RESIDENCE DES TROIS RIVES

CONTROLE LOGEMENT 11 AU 1ER ETAGE

TEST COLORANT INTÉGRAL AINSI QUE SUR LES SOLS DE LA SALLE DE BAIN

CONSTAT : JOINT PÉRIPHÉRIQUE DOUCHE HS

REMARQUE : PRÉVOIR POSE TRINGUE DE DOUCHE AVEC RIDEAU.

AUTRE REMARQUE : ABSENCE DE COMPTEUR GAZ.LA LOCATAIRE SOUHAITERAIT
UTILISER SA GAZINIÈRE

AUTRE REMARQUE : CE LOGEMENT NE SE SITUE PAS AU-DESSUS DU SINISTRE.

CONTROLE LOCAL CAFPI

DÉPOSE TRAPPE FAUX PLAFOND

CONSTAT : GAINES DE SOUFFLERIE DE CLIMATISATION ET VMC. ÇA A FUIT UNE
FOIS ET ÇA NE FAIT PLUS DEPUIS.

TENTATIVE CONTROLE LOGEMENT 12 : LOCATAIRES ABSENTS
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 13/05
LOGEMENT 12 DE MME DUVAL
CONTRÔLE PAR COLORANT
CONTRÔLE PRESSION CIRCUIT D'EAU POTABLE
CONSTAT : INFILTRATION JOINTS PÉRIPHÉRIQUES BAIGNOIRE ET ABSENCE DE
RIDEAU
PRÉCONISATION : DANS LES LOGEMENT 11 ET 12 (MME DUVAL ET MME ABDOUL)
PRÉVOIR REPRISE JOINTS PÉRIPHÉRIQUES BAIGNOIRE ET POSE DE TRINGLE POUR
RIDEAU DE DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 01/06/26 à 12H04 Mme S FARUEL

0106 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/05 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 à 11H02 Mme S FARUEL

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, PRÉVOIR LA REPRISE DES JOINTS
PÉRIPHÉRIQUES BAIGNOIRE ET LA POSE DE TRINGLES POUR RIDEAU DE DOUCHE
DANS LES LOGEMENTS AU 69 MAIL F.MITTERRAND. DANS L'ATTENTE DE
VOTRE ACCORD,

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 22/05/26 A 10H16 SFARUEL@AIGUILLON.COM

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/26 A 13H27 MME S FARUEL

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/05/26 A 11H25 MME S FARUEL

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, PRÉVOIR LA REPRISE DES JOINTS
PÉRIPHÉRIQUES BAIGNOIRE ET LA POSE DE TRINGLES POUR RIDEAU DE DOUCHE
DANS LES LOGEMENTS DE MME DUVAL ET DE MME ABDOUL. DANS L'ATTENTE DE
VOTRE ACCORD,

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 12H15 MME S FARUEL

POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU
LOGEMENT 12 ?
PRÉVOIR REFECTION JOINT PÉRIPHÉRIQUE DOUCHE ET POSE TRINGLE AVEC
RIDEAU
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0605 : MSG REP MME AISSATA
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 09H36 MME S FARUEL

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/05/26 A 11H36 MME S FARUEL

0405 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DU LOGEMENT
11. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	411,68	411,68
	TOTAL H.T.			411,68
	T.V.A. a 10,00%			41,16
	TOTAL T.T.C.En EURO			452,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

