

N/REF : 21/04/2026 18H05 C:000039 I:00283
V/REF : AC/C45097
V/Email reçu le Mardi 21/04/2026 à 18H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
N° 38A/38B/38C
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 05 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 38B RUE DU TEMPLE DE BLOSNE - PASS CHANTIER
ETAGE 2 - PORTE 1853

MOTIF : - DÉPOSE PAILLASSE
- POSE ÉVIER RÉSINE 120CM
- POSE MEUBLE SOUS EVIER 2P

Donneur d'ordre : M. S LESOBRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
REMARQUE : RÉCUPÉRATION MITIGEUR EVIER
MISE EN PLACE DE BOUCHONS SUR ALIMENTATIONS
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ANCIEN MEUBLE SOUS ÉVIER
FOURNITURE ET MONTAGE MEUBLE SOUS ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ÉVIER
TENTATIVE DE DÉPOSE DE LA PAILLASSE
CONSTAT : PRÉSENCE D'AMIANTE
REMARQUE : POSE ET RACCORDEMENT DU MEUBLE ÉVIER IMPOSSIBLE EN L'ÉTAT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉVOIR INTERVENTION EN SS4 POUR DÉPOSE DE LA PAILLASSE
INTERVENTION REPROGRAMMÉE
--

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DE LA PAILLASSE EN BÉTON
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : TUYAU DE FONTE FUYARD ET COLMATÉ PAR LA ROUILLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DU TUYAU EN FONTE PAR TUYAU PVC
CONSTAT : TUYAU FISSURÉ EN DALLE VERS L'ÉTAGE SUPÉRIEUR
RÉFECTION DES TUYAUX D'EAU CHAUDE ET FROIDE EN CUIVRE
RÉFECTION DE LA VIDANGE
POSE ET RACCORDEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER ET ÉVIER
FOURNITURE ET POSE ROBINET DE MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
RÉALISATION D'UN JOINT DE SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
REBOUCHAGE DES TROUS DANS LA CLOISON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT TUYAU EN FONTE DANS LA DALLE

OBSERVATIONS : FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 04/06/26 A 12H43 SLESOBRE@AIGUILLON.COM

04/06 BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES OCCUPANTS DES LOGEMENTS 1858, 1853 ET 1863 AFIN DE PLANIFIER AVEC EUX LE REMPLACEMENT DU TUYAU FUYARD SVP. DANS CETTE ATTENTE,

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 16H04 SLESOBRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/05, PRÉVOIR MODIFICATION RÉSEAU ALIMENTATION ET ÉVACUATION DE L'ÉVIER POUR REMPLACER LA CANALISATION EN FONTE QUI MONTE AUX ÉTAGES SUPÉRIEURS. EST-IL PRÉVU DE REFAIRE LE SOL DE LA CUISINE? PRÉVOIR REFECTION DE LA CLOISON CASSÉE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/26 A 11H39 SLESOBRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, NOUS SOMMES CONTRAINTS DE REPROGRAMMER L'INTERVENTION DU A L'AMIANTE. LE LOGEMENT SERA-T-IL TOUJOURS SUR PASS CHANTIER LE 07/05 ?

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/04/26 A 11H26 M. S LESOBRE

SUITE A DONNER : OUI. LE 28/04/2026 A 19:55

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/26 A 11:38 M. LESOBRE S
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 16:04 M. LESOBRE S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	236,71	236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	262,44	262,44
4,00	MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU 07/05	4	51,46	205,84
4,00	MOE001-H(s) 2em Plombier hors BPU 07/05	4	51,46	205,84
4,00	MOE001-H(s) Plombier Rebouchage trou	6	51,46	205,84
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	6	47,34	47,34
1,00	PBL115-FP.Elém.Col.PVC avec té raccord	6	329,34	329,34
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	6	56,60	169,80
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	6	87,48	87,48
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau 29/05	8	51,46	25,73
TOTAL H.T.				1776,36
T.V.A. a 10,00%				177,63
TOTAL T.T.C.En EURO				1953,99

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

