

N/REF : 4/06/2026 14H40 C:000003 I:02642
V/REF : AC/C48035
V/Email reçu le Jeudi 04/06/2026 à 14H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 BOULEVARD DE LA TOUR AUVERGNE - MR GUILLLOU 06 63 87 75 18
LOGEMENT N° 105511, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : BALLON EC CONNECTÉ ELAX - NE PRODUIT PLUS D'EC - VOIR SI THERMOSTAT OU
AUTRE CAUSE.

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE CEPENDANT LA SOCIÉTÉ ELAX A ÉTÉ
APPELÉE ET SIGNALE QUE LE PROBLEME NE VIENT PAS DU BOITIER
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT BALLON

INTERVENTION DU 09/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON
DÉPOSE BALLON 200L
FOURNITURE ET POSE BALLON 200L SUR TRÉPIED
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ + SIPHON
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 09/06/26 A 15H03 SFARUEL@AIGUILLON.COM

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 05/06/26 A 11H56 SFARUEL@AIGUILLON.COM

04/06 : MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 05/06/2026 A 11:30

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 05/06	1	51,46		51,46	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	627,81		627,81	
	TOTAL H.T.					679,27
	T.V.A. a 10,00%					67,92
	TOTAL T.T.C.En EURO					747,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.