

N/REF : 2/04/2026 8H47 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C43759
V/Email reçu le Jeudi 02/04/2026 à 8H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 11 PLACE DU MANOIR - JENNIFER GALMARD 07 66 10 14 16
LOGEMENT N° 014898, PORTE N°4898, 3° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE APPARANTE SUR TUYAUX CUIVRE DANS LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU ROBINET DE MACHINE A LAVER
DEPOSE ROBINET MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : BAIGNOIRE ROUILLÉ

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU.
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
FOURNITURE ET POSE JEU DE COLONNETTE POUR REPOSE ROBINETTERIE
REPOSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.

FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 10/06/26 A 17H12 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 09H31 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE A NOTRE DEMANDE DU 07/04, POUVEZ VOUS SVP NOUS DIRE SI
LES PRÉCONISATIONS CI DESSOUS SONT A RÉALISER? DANS L'ATTENTE
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 13H36 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 13H36 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/04, PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE +
SIPHON + TABLIER DE BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 13:36 MME KERMARREC T
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 09:30 MME KERMARREC T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	47,34	47,34
1,00	PBL040-FP colonettes pour robinetterie	2	30,87	30,87
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	2	113,21	113,21
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	370,51	370,51

TOTAL H.T.	664,85
T.V.A. a 10,00%	66,48
TOTAL T.T.C.En EURO	731,33

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.