

N/REF : 18/03/2026 16H57 C:000053 I:02529
V/REF : AC/C42643
V/Email reçu le Mercredi 18/03/2026 à 16H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLNI
IMMEUBLE : CELLINI - CLNI
1, RUE SALVADOR DALI
.
35230 ST ARMEL

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1A RUE SALVADOR DALI - MME MR BENYAHIA : 06 04 18 62 36
LOGEMENT N° 117605, PORTE N°A12, 1° ÉTAGE, TYPE 5
--

LES COORDONNÉES DE LA VOISINE DU DESSUS : MADAME BASSLAM PAMELA
CLNI-01-01A, CELLINI, LOGEMENT N° 117607 TYPE 5, PORTE A22 ORGANISATION
: R2-05-01 AIGUILLON POTERIE-VITRÉ TEL PORTABLE : 0668107235

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE, PLAFOND TREMPÉ, GROSSE AURÉOLE
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 12
CONSTAT : INFILTRATIONS AU PLAFOND DU PLACARD
CONTROLE LOGEMENT 22
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS TOUTES LES ÉVACUATIONS
CONTROLE CHAUDIERE
CONSTAT : BAISSSE DE LA PRESSION CHAUDIERE EXCESSIVEMENT ÉLEVÉE
CONTRÔLE CIRCUIT D'EAU SANITAIRE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE BAIGNOIRE
CONSTAT : FUITE SOUS BAIGNOIRE AU NIVEAU DU ROBINET MONOTROU, DU
VIDAGE ET DES JOINTS DÉFECTUEUX
CONTROLE DOUCHE
CONSTAT : ÉVACUATION DOUCHE BOUCHÉE
CONTROLE RADIATEUR CHAMBRE PARENTAL
CONSTAT : RADIATEUR A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
REPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE
REMARQUE : ÉCART TRES IMPORTANT ENTRE LES MONTANTS ET LA PORTE DE DOUCHE
JOINT MANQUANT QUI CRÉ DES INFILTRATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
REMARQUE : ACCORD DU GESTIONNAIRE POUR REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE
HS
INTERVENTION PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR CHAMBRE
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR CHAMBRE
MODIFICATION ALIMENTATION
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE 170
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE BOIS MELAMINÉ 170
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 09/06/26 A 16H52 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 05/06/26 A 17H26 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
05/06 : MESSAGE VOCAL (POUR TABLIER)
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 14H09 M. R TALLEUX
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/05/26 A 11H50 M. R TALLEUX
04/05: SUITE A NOTRE DEMANDE, POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER.
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/04/26 A 11H40 M. R TALLEUX
GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/04/26 A 14H25 M TALLEUX
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 15H09 M. R TALLEUX
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/04/26 A 15H58 M. R TALLEUX
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA PAROI DE DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/03/26 A 12H08 M. R TALLEUX
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE ET REFECTION DES JOINTS SILCONES
PÉRIPHÉRIQUE
PRÉVOIR DÉBOUCHAGE BAIGNOIRE ET DOUCHE
PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE PARENTALE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
18/03 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	4	174,96	174,96
1,00	PBL096-Rempl.vidage autom.baign.	4	72,04	72,04
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	5	288,17	288,17
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	6	113,21	113,21
TOTAL H.T.				823,34
T.V.A. a 10,00%				82,33
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>905,67</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.