

N/REF : 18/09/2025 15H18 C:000053 I:02530
V/REF : AC/C28331
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 15H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ECR
IMMEUBLE : ECUREUILS - ECR
3, RUE DE LA MAIRIE
.
35230 ST ARMEL

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : RUE 3 MAIRIE - MME FOURAGE 06 63 69 43 16
LOGEMENT N° 111821, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
D.O : ROMAIN TALLEUX - 06 47 12 83 13

MOTIF : FUIITE DE GAZ AU LOGEMENT (ODEUR GAZ)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE RESEAU GAZ DANS LOGEMENT 21

CONSTAT : PERTE DE PRESSION SUR RESEAU GAZ

REMARQUE : LA PERTE DE PRESSION NE PROVIENT PAS DE L'INTERIEUR DU

LOGEMENT, C'EST UNE FUIITE EN DALLE. PREVOIR PASSAGE EN APPARENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR PASSAGE EN APPARENT.

INTERVENTION DU 24/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE GAZ

DÉCOUPE TRONÇON GAZ ALIMENTATION TRAITEMENT DEPUIS LA CHAUDIERE

MISE EN PLACE UN BOUCHON POUR TESTER CE RÉSEAU

CONSTAT : FUIITE TOUJOURS PRÉSENTE FUIITE SUR RÉSEAU 22 GAZ DEPUIS GAINÉ

TECHNIQUE

REMARQUE : DIFFICILE D'ACCES CAR LES GAINÉ TECHNIQUES GAZ SE TROUVANT A

L'ÉTAGE INFÉRIEUR APPARTEMENT DONNANT EN DESOUS TOITURE ZINC

PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR DÉPOSE FAUX PLAFOND COULOIR 1ER ÉTAGE

INTERVENTION DU 30/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PERCEMENT DES CLOISONS POUR PASSAGE NOUVEAU RÉSEAU GAZ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PASSAGE EN APPARENT DEPUIS GAINÉ TECHNIQUE AU 1ER ÉTAGE JUSQU'À
L'APPARTEMENT AU 21ÈME ÉTAGE
OUVERTURE PLACO DU FAUX PLAFOND AU 1ER ÉTAGE
BURINAGE DALLE PLEINE ENTRE LE 1ER ET LE 2ÈME ÉTAGE
PASSAGE DES CUIVRES
SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
RESTE À FAIRE : RACCORDEMENT À CHAQUE EXTRÉMITÉ CHAUDIÈRE ET COMPTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RACCORDEMENT CHAUDIÈRE ET COMPTEUR
REMISE EN GAZ
REMISE EN PLACE FAUX PLAFOND
REBOUCHAGE TROUS DALLE BÉTON
REBOUCHAGE PASSAGE CLOISON
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

INTERVENTION DU 09/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LES TROUS SONT DÉJÀ REBOUCHÉS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 09/06/26 À 16H55 VBRIENS@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/10/25 À 11H18 M. V BRIENS

TC LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 À 14H54 M. V BRIENS

NOUS INFORMONS QUE CE CHANTIER EST STOPPÉ, LE TRACÉ PRÉVU DE MISE EN APPARENT N'EST PAS RÉALISABLE. UNE SOLUTION TECHNIQUE A ÉTÉ TROUVÉE MAIS TRÈS IMPACTANTE SUR LES EMBÉLISSEMENTS. UN ÉCHANGE SUR CE SUJET + ACCORD NOUS EST NÉCESSAIRE AFIN DE REPRENDRE LE CHANTIER. DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR.

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 À 09H54 M. V BRIENS

SUITE À DONNER : OUI. LE 24/09/2025 À 13:08

SUITE À DONNER : OUI. LE 24/09/2025 À 13:40

SUITE À DONNER : OUI. LE 26/09/2025 À 16:30

SUITE À DONNER : OUI. LE 30/09/2025 À 15:47

SUITE À DONNER : OUI. LE 01/10/2025 À 18:12

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL012-Ff Détect.fuite gaz <2h.>compt.PP	1	160,00	160,00
5,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 24/09	2	50,00	250,00
27,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	7	55,00	1485,00
7,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	7	60,00	420,00
1,00	DEP002-Dépl. 09/06	13	20,58	20,58
TOTAL H.T.				2335,58
T.V.A. a 10,00%				233,55
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>2569,13</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.