

N/REF : 28/05/2026 9H16 C:002020 I:02578
V/REF : AC/C47414
V/Email reçu le Jeudi 28/05/2026 a 9H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le 17 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 84 RUE DE LA HULOTAIS - MR GROULT 06 60 29 99 14
LOGEMENT N° 108280, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUITE SUR BEC- CHANGEMENT BALLON A L'IDENTIQUE (MEME CONTENANCE)

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 01/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT BALLON

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
MODIFICATION ÉVACUATION PVC
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 15/06/26 A 16H31 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 01/06/26 A 17H25 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

01/06 : MSG REP

29/05 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon	200L ACI/NRJ C-T 4	2	627,81	627,81
TOTAL H.T.						627,81
T.V.A. a 10,00%						62,78
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>690,59</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.