

N/REF : 3/04/2026 11H26 C:000003 I:02614
V/REF : AC/C43887
V/Email reçu le Vendredi 03/04/2026 a 11H26

SELON DEVIS N° 5120098

V/REF.IMM. NMO

IMMEUBLE : NOMINOE - NMO
8, RUE NOMINOE
. 35520 MELESSE

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

17 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 8 NOMINOE - MR YAHY 06 43 06 34 74
LOGEMENT N° 014309, PORTE N°4309, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5120098 du 18/12/2025 d un montant de
1265,00€ TTC + ABSENCE LOCATAIRE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO, BAIGNOIRE
MISE EN SÉCURITÉ ÉVACUATION
REPOSE LAVABO, BAIGNOIRE EXISTANTS, JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FOURNITURE ET POSE PARE BAIGNOIRE
REFIXATION TABLIER BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

INTERVENTION DU 28/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU.
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
MODIFICATION ET RÉPARATION ÉVACUATION MACHINE A LAVER

REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RDV
APPOSITION D'UN AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE PARE BAIGNOIRE
FACONNAGE ET POSE JOINT SILICONE PERIPHERIQUE
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 15/06/26 A 10H34 ACASAERT@AIGUILLON.COM
BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 18/12/25 A 18H18 MME A. CASAERT
SUITE A DONNER : OUI. LE 04/06/2026 A 21:28

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1150,00	1150,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire 04/06	20,58	20,58
	TOTAL H.T.		1170,58
	T.V.A. a 10,00%		117,05
	TOTAL T.T.C.En EURO		1287,63

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.