

N/REF : 6/05/2026 17H10 C:000039 I:00269
V/REF : AC/C46191
V/Email reçu le Mercredi 06/05/2026 a 17H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 21 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 3 SQUARE DE STOCKHOLM - MR IBRAHIM/MME AHAMADI 06 87 68 11 24
LOGEMENT N° 007692, PORTE N°122, 12° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REPRISE FAIENCE SDB DERRIERE LE MIROIR QUI SE DÉCOLLE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 122
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE SUR COLONNE EAU CHAUDE PROVENANT DES ÉTAGES
SUPÉRIEURS. CELA ENGENDRE UN DÉCOLLEMENT DE LA TAPISSERIE ET DE LA
FAIENCE AU NIVEAU DE LA SALLE DE BAIN. FUITE LOCALISÉE ET PROVENANT
DU LOGEMENT 153 AU 15E ETAGE
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 153 : LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR RÉFECTION FAIENCE DANS LE LOGEMENT 122
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PROTECTION ZONE DE TRAVAILLE BÂCHE BLANCHE EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOL
DEPOSE DE 3 RANGS DE FAIENCE SUR LARGEUR LAVABO ET BAIGNOIRE
SURFAÇAGE MUR LISSE
REFECTION ET COLLAGE FAIENCE 15X15
REFECTION JOINT DE FAIENCE ET JOINT SILICONE VERTICALE
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATERIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 19/06/26 A 11H10 ACATALDI@AIGUILLON.COM
02/06 : MSG REP

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/05/26 A 10H23 MME A. CATALDI

2605 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/26 A 11H26 MME A. CATALDI

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 09H58 MME A. CATALDI

POUEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU LOGEMENT 153 AFIN DE LOCALISER ET RÉPARER LA FUITE ?
SUITE A CELA, DANS LE LOGEMENT 122, PRÉVOIR DÉPOSE/REPOSE LAVABO ET MIROIR, DÉPOSE DE LA FAIENCE SOUFFLÉE, POSE DE WEDI ET DE 3M2 DE FAIENCE
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46	51,46
3,00	PBL169-FP.Faience blanche 15*15/m2	4	144,08	432,24

TOTAL H.T.	483,70
T.V.A. a 10,00%	48,37
TOTAL T.T.C.En EURO	532,07

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.