

N/REF : 9/02/2026 11H06 C:000039 I:00255
V/REF : AC/C49380
V/Email reçu le Lundi 09/02/2026 à 11H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BQN
IMMEUBLE : LA BINQUENAI -BQN
26/39, BOULEVARD OSCAR LEROUX
.
35000 RENNES

Rennes, le 23 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 26 BOULEVARD OSCAR LEROUX - MR RITORTO 06 50 26 99 69 (LOGEMENT IMPACTÉ)

LOGEMENT N° 002557, PORTE N°2557, 3° ÉTAGE, TYPE 2

--

LOGEMENT DU DESSUS

MR ALSHAZALI : 07 82 96 91 03

LOGEMENT N° 002563 TYPE 2, PORTE 2563

MOTIF : FUIITE A NOUVEAU PRÉSENTE QUI IMPACTE LE LOGEMENT 2557
VÉRIFICATION LOGEMENT 2563

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : FUIITE DE NOUVEAU PRÉSENTE SUR ALIMENTATION ECS BAIGNOIRE
COUPURE D'EAU

FOURNITURE ET POSE TECTITE

REMPLACEMENT DU MITIGEUR BAIGNOIRE (JOINT DÉFECTUEUX AU NIVEAU DU
FLEXIBLE) - ACCORD GESTIONNAIRE

REMISE EN EAU

CONSTAT : UNE FUIITE PERSISTE AU NIVEAU DU RACCORD TECHTIT ECS, PROBLEME
AU NIVEAU DU CUIVRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REPRISE CUIVRE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMISE EN PLACE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE FLEXIBLE DE LA DOUCHE EST TROP COURT.

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF DE LA FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
AJOUT DE DEUX RANGS DE FAIENCE
POSE JOINT DE FAIENCE + JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
PERÇAGE, FOURNITURE ET POSE BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE DE DOUCHE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 22/06/26 a 16H03 M. R. STEPHANT
BB AB Email envoyé le 12/06/26 a 16H19 M. R. STEPHANT
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 12/06/26 A 13H04 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM
28/05 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE
12/05 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE
07/05 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE
28/04 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 16H41 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 18/02 LE LOCATAIRE SOUHAITE INSTALLER UNE
BARRE DE DOUCHE AINSI QU'UN FLEXIBLE PLUS LONG. SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON
INTERVIENNE?
BB AB EMAIL ENVOYÉ LE 15/02/26 A 11H06 M. R. STEPHANT
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/02/26 A 15H58 M. R. STEPHANT

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 16:39 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00		170,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	2	138,00		138,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 18/02	3	51,46		51,46
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	6	97,77		97,77
2,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	7	144,08		288,16
TOTAL H.T.					745,39
T.V.A. a 10,00%					74,53
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>819,92</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

