

N/REF : 12/06/2026 15H04 C:000003 I:02663
V/REF : AC/C48716
V/Email reçu le Vendredi 12/06/2026 à 15H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le 29 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 21 RUE AURELIE NEMOURS 6 - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 105184, PORTE N°45, 4° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT LAVABO SUR COLONNE SDB + JOINTS
JOINTS SUR LAVABO
FAIENCE AU DESSUS BAIGNOIRE A CHANGER (3 CARREAUX FENDUS)

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT LAVABO
REEMPLACEMENT BONDE ET SIPHON LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMARQUE : UNE REPRISE DE L'ÉVACUATION LAVABO EST A FAIRE AVANT LE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : QUATRE CARREAUX DE FAIENCE SONT A REMPLACER AU NIVEAU DE LA
BAIGNOIRE, PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEMENT DES QUATRE CARREAUX DE
FAIENCE ET LA REPRISE DE L'ÉVACUATION PVC DU LAVABO

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
RÉFECTION ÉVACUATION PVC LAVABO AVEC SIPHON MACHINE A LAVER
DÉPOSE ET REMPLACEMENT 4 CARREAUX DE FAIENCE
RÉALISATION JOINT SILICONE BAIGNOIRE ET LAVABO

REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 16H33 SFARUEL@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/06/26 A 15H10 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	1	185,25	185,25
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	2	87,48	87,48
1,00	PBL168-Ff Raccord faïence 15x15<5 carr.	2	169,81	169,81
2,50	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,87	77,17
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	2	92,62	92,62
TOTAL H.T.				612,33
T.V.A. a 10,00%				61,23
TOTAL T.T.C.En EURO				673,56

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

