

N/REF : 22/06/2026 15H58 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C49347
V/Email reçu le Lundi 22/06/2026 a 15H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le

08 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 A 5 RUE GABRIEL GERMAIN - SOUS-SOL

MOTIF : SUITE RAPPORT SARP : FUITE SUR RÉSEAU ADDUCTION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS AU NIVEAU DU SOUS SOL

CONSTAT : FUITE CONSTATÉE DANS LE GARAGE AU NIVEAU DE LA REMONTÉE DE LA COLONNE PRINCIPALE EAU FROIDE ADDUCTION

REMARQUE : D'APRES LA CONFIGURATION DES LIEUX, CELA CORRESPONDRAIT AU 3 RUE GABRIEL GERMAIN

CONTRÔLE PARTIE COMMUNE DU 3 GABRIEL GERMAIN

CONSTAT : FUITE LOCALISÉE DANS GAINTE TECHNIQUE AU NIVEAU DES COMPTEURS D'EAU FROIDE. PRÉSENCE D'UNE FLAQUE D'EAU EN PIED DE COLONNE. SUSPICION DE FUITE DANS LE LOGEMENT REZ-DE-CHAUSSEE N°1, LE COMPTEUR TOURNE EN CONTINU

TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 1 : LOCATAIRES ABSENTS

MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEMENT N°1

CONSTAT : FUITE EN DALLE, PRÉVOIR CHEMISAGE PER DN12

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 01/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DECOUPE DE LA TUYAUTERIE PASSANT EN DALLE
CHEMISAGE D'UN PER DIAM 12 DANS ALIMENTATION TUYAU CUIVRE EXISTANT DANS
PASSAGE DALLE
RACCORDEMENT SOUS LA BAIGNOIRE
FAÇONNAGE ET RACCORDEMENT DANS GAINÉ TECHNIQUE
REMARQUE : BAIGNOIRE NON RACCORDÉ A LA TERRE
RACCORDEMENT A LA TERRE
REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/07/26 a 16H22 Mme S ALI MOHAMED

MG LGESTION Email envoyé le 23/06/26 a 14H34 Mme S ALI MOHAMED

POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU
LOGEMENT 1 AFIN QUE NOUS PUISSIONS POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
Suite a donner : OUI. Le 24/06/2026 a 17:14

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96
13,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/ML	3	20,58	267,54
13,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	56,60	735,80
2,00	ELT085-FP.Fil élect.H07VV 2,5x2 p.cou/ml	3	0,92	1,84

TOTAL H.T.	1180,14
T.V.A. a 10,00%	118,01
TOTAL T.T.C.En EURO	1298,15

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.